

Отчет субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2025 год

Акционерное общество "Костанайские минералы"  
(наименование субъекта естественной монополии)

Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути  
(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество		Период предоставления услуги в рамках инвестиций		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов,		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, %		Снижение аварийности, по годам					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Факт	Факт	Факт	Факт	План	Факт	Факт	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетгыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47	км	0,2	0,2	2025 год	прилагается	11 333,06	22 396,05	11 062,99	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р-65 -цена в утвержденной инвестиционной программе - 368,13 тыс.тенге/тн, фактическая стоимость - 787,98 тыс.тенге/тн.	22 396,05	0	0	0	материалы : Изоляция боковая - 1 485 шт. на 1 667 т.тнг, Изоляция стыковая - 7 166 шт. на 3 905 т.тнг	материалы : Изоляция боковая - 317 шт. на 413 т.тнг., Изоляция стыковая - 2 556 шт. на 1 534 т.тнг.	28,24	9,86	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р-65 -цена в утвержденной инвестпрограмме - 368,13 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 787,98 тыс.тенге/тн.	не установлено утвержденной инвестиционной программой

Финансовый директор  
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И. Н.